Sopralluoghi cantiere centrale HERA

Premessa

Il giorno 28 settembre 2007 il Consiglio di RAB ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere della Centrale da 80 MW per verificare l'avanzamento dei lavori.
Alla data del sopralluogo erano in corso gli scavi per le fondazioni, la costruzione di fognature di scarico delle acque, e la realizzazione dei pali di fondazione in cemento armato.

Nel corso dei sopraluoghi particolare attenzione è stata dedicata alla verifica di come è stato gestito l'abbattimento di alcune piante ed alberi ed al rispetto delle relative prescrizioni date in sede di autorizzazione dagli Enti competenti.
Aspetto importante vista la delicatezza "sociale" del progetto e vista la sensibilità che HERA dice di avere verso i temi ambientali.

Relazione

In seguito al un primo sopralluogo effettuato in data 28 settembre 2007 alle 17,00, integrato da un secondo sopralluogo di ulteriore verifica effettuato in data 5 ottobre 2007 alle ore 14,00, si è rilevato quanto segue:

1) Consultando le planimetrie consegnateci dall'ing. Pelliconi in sede di RAB, abbiamo constatato che il progetto del verde non è né firmato da alcun tecnico specialista del settore (Agronomo, Forestale, Perito Agrario ecc…);

2) Nelle planimetrie del verde, consegnata al RAB non è riportata la delimitazione effettiva del cantiere;

3) Il rilievo delle piante nell'area di cantiere si presenta in modo non sempre preciso:
    a. dal punto di vista del posizionamento delle stesse,
    b. per la valutazione delle specie presenti,
    c. per la mancanza di una cartellinatura e conseguente riporto della numerazione in cartografia delle alberature che ha reso difficoltosa la verifica in cantiere.

4) **Delle n°11 piante previste dal progetto come da "trapiantare", n° 7 sono state abbattute**. Su un albero sorgono dubbi se la pianta sia quella da trapiantare, oppure sia già stata abbattuta; dubbio derivato dal fatto che il rilievo non è preciso e che nessun tecnico di HERA ha saputo documentare quali e quante piante siano state abbattute;

5) **N°8 piante che da progetto dovevano rimanere nella sistemazione a verde finale, sono state abbattute.**

6) Molte delle piante che da progetto sono destinate a rimanere, sono soggette a danneggiamenti dalle operazioni di cantiere, nello specifico:

   - Ricarichi terreno al colletto in misura tale da pregiudicarne la sopravvivenza. In alcuni casi si arriva al metro di altezza;
   - Rottura di branche;
   - Scortecciamenti del fusto e delle branche da parte delle macchine operatrici
   - Scavi di varia natura effettuati a distanze tali da danneggiare l'apparato radicale dell'albero.

7) Alcune delle piante che da progetto sono destinate a rimanere, sono già in fase di sofferenza grave.

8) All'interno dell'area di cantiere è presente un gruppo di piante delle quali non si è effettuato il rilevo.

Massimo Cavina
Presidente RAB Imola

Allegati :

n°3 foto del cantiere in data 28 settembre 2007